



דו"ח סיכום פרויקט שיקום אתר בה"ד 20, צrifin

ניהול הפרויקט, נתונים, אתגרים, חסמים, מסקנות ומלצות

תאריך הגשה: 06/2020

עומר ליבוביץ'

עומר ליבוביץ'

חברה לשיחות איכות הסביבה | זרוע שיקום קרקע

תקציר מנהליים

רקע

במסגרת מאמרי ממשלה ישראלי למצוא פתרונות סביתיים לкриזות מזוהמות ולבדקם פתרונות דירור, הוחלט על פרויקט לאומי – שיקום קרקעות מזוהמות של המדינה. פרויקט שיקום הקרקע נמצוא תחת סמכות המשרד להגנת הסביבה (הגנ"ס), אשר צורע הביצוע לניהול פרויקט שיקום הקרקע הינה החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה, בתיאום עם רשות מקראלי ישראל (רמ"י), משרד האוצר ומשרד הביטחון. התכנית מתבצעת בכפוף להחלטות ועדת היגוי בין-משרדית בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה; ועדדה מקצועית בין-משרדית; ובפיקוח של חברת בקרה מטעם המשרד להגנ"ס.

מחנה צrifin הוקם במאה הקודמת על ידי הבריטים ושימש כבסיס אימונים והדרוכה. החל ממקום המדינה שימש המחנה את צה"ל ופעלו בו בעיקר בסיסי הדרכה. בה"ד 20 הוא בסיס הדרכה אשר שימש בין היתר לפעולות סדראות רכוב, המשתרע על שטח של כ- 370 דונם המיועד להקמת כ- 5,000 יחידות דירור.

זיהום הקרקע

באתרם בה"ד 20 נמצאו 9 מוקדי זיהום, 4 מוקדים בחלוקת הדרומי של האתר ו- 5 בחלוקת הצפוני. בשטח האתר היו סככות רכוב לצורכי טיפולים ואחסון חומם"ס, סדרנות רק"מ, גנרטורים, בורות רקב, תרמוניאל, נשקייה, מפריד דלקים ושמנים ותעלות ניקוז.

בשנים 2015-2016 הוכן עבור כל מתחם סקר היסטורי, הכלל תבנית חקירה במפורט להלן:

מתחם 1 – "סקר זיהום קרקע", ינואר 16.

"צrifin מתחם 1 – דרישת להשלמות סקר ההיסטורי ותבנית קידוחים", אפריל 16.

מתחם 2 – "דו"ח סקר ההיסטורי מתחם 2 – מחנה צrifin", אפריל 16.

מתחם 3 – "דו"ח סקר ההיסטורי מתחם 3 – מחנה צrifin", אפריל 15.

הסקרים ההיסטוריים תארו את שטח האתר, סקרו את מקורות הזיהום והציגו תוכנית דיגום.

בחודש אפריל 2018 הושלמה חקירת האתר ותיחום המוקדים המזוהמים. ממצאי סקר הקרקע וגדר הקרקע מוצגים בה"ז חותם חברת לוחן לשני המתחמים.

סקרי הקרקע וגדר בוצעו בנפרד למתחם הדרומי והצפון אשר בוצעו בינואר 2018 ובמאי 2018 (בהתאם) בהם נמצא זיהום בשטח האתר ב- TPH, כמתואר בטבלה להלן, ונתחמו אזרחי הזיהום המוזכרים לעיל.

זהום: דלקים

נמצאו חריגות בירכוז TPH, המעידות על זהום הקrukע לדלקים

ערכי החריגות נעים בין כ-~~653~~ 653 עד כ-~~1,244~~ 1,244 טון.

טבלה 1 זהום קrukע בבה"ד 20 מתוך סקרי קrukע

לקריאה בעבודות השיקום, שוערה כמות הקrukע המזוהמת לטיפול במקומות הרחודים בכ-1,763 טון.

פרויקט שיקום הקrukעות**בחירה קובלן ראשי לעבודות השיקום**

בהתאם לתוכנית הפרויקט לשיקום קrukעות מזוהמות, פרסמה החברה לשירותי איכות הסביבה מספר מכנים בתחילת יולי 2016 שייעדו לצורך שיקום אתר אפולוניה (נכון למן בתיבת המסמן הפרויקט לא יצא לפועל), שהעיקרי בהם הינו מכון לבולן וראשי. היות לחברה ישנה אפשרות להפעיל את הקובלן באתרים נוספים לצורך שיקום, הקובלן המבצע הינו "אולניק חברה להובלה, עבודות עפר ובבישים בע"מ" למקומות הרחודים, חברת DLL לשיקום בשיטת ISCO למוקד عمוק וחברת "חופרי המכדר" במסגרת A16 לשיקום מוקד עמוק לאחר CISLON השיקום בשיטת ISCO.

תכנית עבודה לשיקום בה"ד 20

זו"ח החלופות הטכנולוגיות לשיקום הקrukע בוצע ע"י החברה לשירותי איכות הסביבה ואושר על ידי המשרד להגנת הסביבה. על פי העריכת כמותי זהום באתר על פי הסקרים המקוריים, ובהתאם לצורכי מהר ולשחרר את הקrukעות לבנייה. הוערך כי בזמן עבודות השיקום יארוך ימים ספורים בלבד למקומות הרחודים המהווים את רוב שטח האתר, בעוד טיפול ל"מוקד עמוק" באתר עצמו (*situs hi*) יבוצע בשיטת ISO לאחר פרסום מכח. בהתאם לנוהל בוחינת חלופת טיפול בקרrukעות מזוהמות, נקבע כי הקrukע המזוהמת במקומות הרחודים תיחפר ותשולח לטיפול באתרים המתאימים (*off-site*), על פי הגדרת רמות זהום.

בהתבסס על סקרי הקrukע, זו"ח החלופות הטכנולוגיות מגדר מס' מתחמים באתר, על פי רמות זהום שנמצאו בהם ("פוליגונים"), כאשר לכל אחת מرمות זהום הוגדר טיפול ייעודי. רמת זהום המוגדרת בפוליגון נקבעה על פי ערכי סף TPH כழם ראשי. להלן העריכות כמותי הקrukע המזוהמת באתר לפני עבודות השיקום, לפי פוליגונים וערכי זהום:

| יעד צפוי | TPH (mg/kg) | משקל כף (מ"ק) | עובי חתך לשיקום (מ') | עומק זיהום מקסימלי (מ') | שפח (מ"ר) | מקד | מקד | |
|---------------------|----------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|-------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | | עומק זיהום מוחוד (מ') | עומק זיהום מוחוד (מ') |
| איזיטופ | 18,124 | 54 | 34 | 2 | 1.0 | 16.9 | S_A | |
| גני הדס (דודאים) | 1,053 | 41 | 26 | 1.5 | 0.5 | 17.1 | S_B | |
| גני הדס (דודאים) | 3,250 - 4235 | 299 | 187 | 3 | 3.0 | 62.2 | S_C | |
| ISCO | 1,133 - 10,819 | 841 | 525 | 16 | 15.0 | 32.8 | S_D | |
| גני הדס (דודאים) | 986 - 2108 | 818 | 511 | 1.5 | 0.5 | 340.8 | N_A_1 | |
| איזיטופ | 9,009 - 9,297 | 99 | 62 | 1.5 | 0.5 | 41.1 | N_A_2 | |
| גני הדס (דודאים) | 653 - 1,156 | 129 | 81 | 1.5 | 0.5 | 53.7 | N_A_3 | |
| איזיטופ | 5,097 - 11,391 | 321 | 201 | 1.5 | 0.5 | 133.9 | N_B_1 | |
| גני הדס (דודאים) | 2,173 | 88 | 55 | 1.5 | 0.5 | 36.8 | N_B_2 | |

טבלה 2 סיווג קרקע מזוהמת

הטיפול המוצע לקרקע המזוהמת לפי רמת הזיהום/פוליגונים:

| יעד קצה לטיפול | סיווג טיפול | מקור הקרקע (פוליגון) |
|------------------|------------------------|---|
| גני הדס (דודאים) | אס"פ יבשה | מקדים דודים S_B, S_C, N_A_1, N_A_3, N_B_2 |
| איזיטופ | טיפול ביולוגי | מקדים דודים S_A, N_A_2, N_B_1 |
| <i>in situ</i> | ISCO | מקד عمוק D_S |
| נשר | החלפת קרקע וטיפול תרמי | מקד عمוק D_S *לאחר כישלון השיקום בשיטת ISCO |

טבלה 3 טיפול מוצע לקרקע

עלות השיקום של המוקדים הרדודים הוערכה ב- 392,068 ש' (לפניהם ולא מע"מ), למוקד העמוק בשיטת ISO - █ ש' (לפניהם ולא מע"מ) ו- 620,770 ש' (לפניהם ולא מע"מ) למוקד העמוק בשיטת החלפת קרקע וטיפול תרמי.

סיכום נתונים – תכנון/אומדן מול ביצוע של עבודות השיקום

תכנון פרויקט שיקום קרקעות בבה"ד 20 כלל את כל המוקדים המפורטים לעיל בהתאם לממצאי סקר הקרקע המקדמים. להלן טבלאות המפרטות את התכנון מול הביצוע:

| עלות בפועל ש' | אומדן תקציבי ש' | שיטת שיקום/מוקד |
|------------------|--------------------|---------------------------------------|
| █ | █ | шиיקום מוקדים רדודים |
| █ | █ | шиיקום בשיטת - ISO ערך עליון של אומדן |
| █ | █ | шиיקום מוקד عمוק בשיטת החלפת קרקע |
| 1,482,689 | 1,832,838 | סה"ב |

| כמות שטופלה (טונ) | כמות מוערכת לשיקום (טונ) | שיטת שיקום/מוקד |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 4,144 | 1,849 | шиיקום מוקדים רדודים |
| 0 | 841 | шиיקום בשיטת - ISO ערך עליון של אומדן |
| 1,349 | 952 | шиיקום מוקד عمוק בשיטת החלפת קרקע |
| 5,493 | 3,642 | סה"ב |

¹ חברת LDD זכתה במכרז בעלות של 0 ש' אך לא קיבלת תשלום היות והשיקום לא צלח.

מסקנות והמלצות

היררכות – סקר קרקע, תיחום זיהום ובחינת חלופות

במהלך העבודות בשטח באתר בה"ד 20, זוהו פערים ניכרים בין תיחום זיהום שנקבע ע"י סקר הקרקע הקודמים לפרויקט, לבין זיהום הקרקע בשטח בפועל. בה"ד 20 נדרשה הרחבת משמעותית של הפרויקט בכך להתמודד עם הרחבת של הפוליגונים שלא אותו בסקר הקרקע, עם השלכות על תקציב הפרויקט ולוח הזמנים לביצוע. מסקנה עיקרית של הפרויקט היא כי יש לשאוף לביצוע תיחום מדויק בכל הניתן, מיפוי והערכת במויות מדויקים בכל האפשר בשלבי חקירת הקרקע.

תכנית עבודה

מושע להגדיל את סעיף הבצ"מ מ 30% ל- 50%, עקב ממצאים בלתי צפויים העולים לצוץ בפרויקט, בגין הגדלה של נפח החפיר או שינוי ניתוב לקרקע המיועד לטיפול באתר קצר למשנהו, כפי שקרה עם הקרקע שנמצאה מתחת למילול הדלק בתחום הדרומי.

ללא דוגם מוסמך/יעץ

ביצוע החפירות בפרויקט בוצע בלבד בלא דוגם מוסמך/יעץ מעטם חברת "לוזן". הלווי שיפר את זמי הדיגום המודואן וקבלת הנתונים מהמעבדה לצורך המשך חפירה. כמו כן, בוצעו בשטח בדיקות בגון PID, ריח ומראה על ידי הייעץ, ובמקרים מסוימים החפירה הרחבה ללא דיגום. השיטה זו הוכיחה את עצמה בפרויקט היות וברוב המקדים שבוצעה הרחבה על ידי ממצאי השטח, הייתה קורלציה בין הנתונים שהתקבלו מהמעבדה. שיטה זו חוסכת זמן ובכך.

בדיקות שדה

מומלץ להרחיב את בדיקות השדה בשטח בכל שוניתן, על מנת לצמצם העברת אנליזות למעבדה חיצונית וכן לחסוך בכספי זמני.

1 תוכן עניינים

| | |
|----------|---|
| 1 | תקציר מנהליים |
| 6 | רשימת טבלאות |
| 7 | רשימת תרשימים |
| 7 | רשימת תמונות |
| 7 | 1.1 תכנית לשיקום קרקע מזוהמת |
| 8 | 1.2 אתר בה"ד 20 |
| 8..... | 1.2.1 גא-הידרולוגיה |
| 9..... | 1.3 מקורות דיהום |
| 9..... | 1.4 הערכת הדיהום על פי סקרים קודמים |
| 9..... | 1.4.1 דוח סקר קרקע וגז קרקע אקטיבי בה"ד 20 – מתחם דרומי |
| 9..... | "לוזן טכנולוגיות סביבה", ימאר 2018 |
| 10..... | 1.4.2 דוח סקר קרקע וגז קרקע אקטיבי בה"ד 20 – מתחם צפוני |
| 10..... | "לוזן טכנולוגיות סביבה", מאי 2018 |
| 11 | 2 ניהול הפרויקט |
| 11 | 2.1 ייזום |
| 12 | 2.2 תכנון |
| 12..... | 2.2.1 מכחולים לנוטרי שיחטים |
| 13..... | 2.2.2 תכון עליות ושיקום |
| 14..... | 2.3 ביצוע |
| 14..... | 2.3.1 התנהלות כחומרגיט (אבי דרך) |
| 17..... | 3 ביצוע עבודות השיקום: נתונים |
| 22..... | 3.2 שיקום מוקד عمוק בשיטת ISCO – פוליגון S_5 חלק שני של הפרויקט |
| 22..... | 3.3 שיקום מוקד عمוק – חלק שלישי של הפרויקט |
| 25 | 4 תקציב |
| 25 | 4.1 סך כל עליות רכיבי השיקום (אומדן מול ביצוע) |
| 26..... | 4.1.1 נתונים סטטיסטיים |
| 27 | 5 מסקנות והמלצות |
| 27..... | 5.1.1 הוצאת היתרים רגולטוריים שונים |
| 27..... | 5.1.2 אתרי קצה |

רשימת טבלאות

| | |
|----------|---|
| 2 | טבלה 1 זיהום קרקע בה"ד 20 מתוך סקרי קרקע |
| 3 | טבלה 2 סיוג קרקע מזוהמת |
| 3 | טבלה 3 טיפול מוצע לקרקע |
| 11 | טבלה 4 סיכום תוצאות ומסקנות סקר הקרקע בה"ד 20, לוזן טכנולוגיות סביבה 2018 |

רשימת תרשימים

תרשימים 1 מפתח אטור בה"ד 20 8

רשימת תמונות

| | |
|----------|---|
| 16 | תמונה 1 בה"ד 20 צפון |
| 17 | תמונה 2 החלפת קרקע במקדר עמוק |
| 20 | תמונה 3 משאיות להעמסת קרקע ממתחם צפוני |
| 21 | תמונה 4 מדידת עומק חפירה ממתחם צפוני |
| 21 | תמונה 5 העמסת קרקע ממתחם צפוני לאיזוטופ |

מבוא

1.1. תכנית לשיקום קרקען מזוהמות

במסגרת מאczy ממשלה ישראלי למצוא פתרונות סביבתיים לקרקעות מזוהמות ולבדקם פתרונות דיר, הוחלט על פרויקט לאומי – שיקום קרקען מזוהמות של המדינה. יעדו הפרויקט הם להכשיר לבניה קרקען המפותנת ע"ז צה"ל ותע"ש, ע"י הפחתת רמת הדיחום לרמה התואמת לעוד הקרקע, ללא סיכון, ביעילות כלכלית ותוך מכעט פגעה נוספת בשביבה בשלבי העבודה. הסמכות לניקוי הקרקען מזוהמות היא בידי המשרד להגנת הסביבה (הג"ס). החברה הממשלתית לשירותי איכות הסביבה, בתיאום עם רשות מקראני ישראל (רמ"י) ורשות החברות הממשלתיות, משמשת בדרു ביצוע ניהול פרויקט שיקום הקרקען, בהתאם להחלטת קבינט הדיר מאוקטובר 2015, והסכם מסגרת שנחתם בין המשרד להג"ס והחברה לשירותי איכות הסביבה באפריל 2016.

החברה לשירותי איכות הסביבה הינה חברת ממשלתית שהוקמה בתחילת שנות ה-90' על מנת לספק פתרונות קצה לפסולת מסוכנת. בחלק מפעולתה, רכשה החברה ניסיון בשיקום קרקען מזוהמות בשחובילה את השיקום של אזרחי הטמנת פסולת חומ"ס והบรיכות החומציות בנאות חובב, פרויקט שיקום הקרקען הגדול והמורכב ביותר שבוצע עד כה בישראל. מתוקף העובדה החברה לשירותי איכות הסביבה לכל החובות והמגבלות החולות על חברות במעמדה, בהן חובת השקיפות, ההוגנות והשמירה על רווחיות הוגנת – חבות שהן רלוונטיות בפרויקט זה, בו האינטרסים הכלכליים ממשמעותיים ביותר.

העובדת בתכנית שיקום הקרקעות מתבצעת בכפוף להחלטות ועדת היגי"ב-משרדית בראשות מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה או נציג מטעמו ונציג מטעם החשב הכללי; ועדת מקצועית בין-משרדית; ובפיקוח של חברת בקרה חיצונית מטעם המשרד להגנ"ס. בעלי עניין נוספים המעורבים בפעולות השיקום במסגרת התכנית הם רשות המים, רשות הטבע והגנים, רשות העתיקות, קבלן ביצוע (כלי צמ"ה והובלות, שמירה, מתקני טיפול ועוד), רשותות מקומיות בתחום מבוצעת פעילות השיקום, תושבי שכונות סמכות ורשות מקומית יישראלי.

1.2 אתר בה"ד 20



תרשים 1 מפת האתר בה"ד 20
בה"ד 20, צrifין, נמצא צפון לבאר יעקב, מזרחית ראשון לציון ומערב למושב ניר צבי. האתר כולל את מתחמי 1,2,3 בהתאם לחלוקת שבוצעה על ידי משרד הביטחון. רובו של השטח נמצא במתחם 2.
שטח האתר בבעלות רשות מקומית ישראל (רמ"י) ושטחו כ- 370 דונם.

1.2.1 גא-הידרולוגיה

תמצית המידע וההידרולוגיה להלן על האתר בה"ד 20 מבוסס על נתוני דוח סקר היסטורי מתחם 2 – מחנה צrifין, חברת אדמה. כפי שמופיע בסקר קרקע היסטורי שבוצע למתחם 2 המהווה את רובו המוחלט של האתר.

על פי מפת הרגשות הידROLוגית ליום מדלקיים של רשות המים, האתר מצוי על הגבול שבין אקווייפר מסוג א' המוגדר באקווייפר ראשי שבו המזק אין ניתן לתקן לבין אקווייפר מסוג ב' המוגדר באקווייפר ראשי בו המזק ניתן לתקן או אקווייפר משני בו המזק ניתן לתקן.

روم מי התהום (משנת 2013) שהתקבל מרשות המים ע"פ קידוחים בסביבת האתר נע בין 7.3 - 19.45 מ' מעל פני הים רום האתר הינו כ- 60 מטרים מעל פני הים.

על פי מפת מפלסי מי תהום של רשות המים – סתיו 2011, האתר נמצא מזרחה לשקע ראשון לציון ודרומ מזרחה לשקע בתים. ציון זרימת מי התהום הינו לכיוון השקעים הנ"ל (מערב וצפון מערב).

1.3 מקורות זיהום

באתר בה"ד 20 היו ידועים שלושה אתרים זיהום מרכזיים, כפי שהוגדרו ותוארו בסקרים ההיסטוריים שנערכו טרם תחילת הפירוק. מקורות הזיהום שהוגדרו:

▪ מתחם 1

סככות רכב, גנרטור חירום, בור רקב ונבר ספיגה

▪ מתחם 2, יחידה 1 - א

בור ספיגה, נקודת שטיפה, תרמוניאל, גנרטור, סככות טנקים, נשקייה, אזור סדנאות ואחסון חומ"ס, מפריד שמכים ודלקים, רמפה טיפולים וסדנת פירוק מנועים.

▪ מתחם 3, יחידה 4

תרמוניאל, גנרטור, רמפה טיפולים וסדנה, סדנת משורינים ותעלת ניקוז נגר עיל.

1.4 הרכבת הזיהום על פי סקרים קודמים

ניהול הפירוק ע"י החברה לשירותי איכوت הסביבה התבסס על מסקנות מסדרת סקרים ההיסטוריים שנערכו באתר, ועל פיהם הוגדר, כאמור, שלושה מתחמים מזוהמים: מתחם 1, מתחם 2 יחידה 1 – א ומתחם 3 יחידה 4. בהתאם לסקרים ההיסטוריים, בוצעו חקירות קרקע וגז קרקע להב"ד 20 צפון ודרום בנפרד (הכוללים את המתחמים המפורטים לעיל). להלן תמצית הסקרים שבוצעו:

1.4.1 דוח סקר קרקע וגז קרקע אקטיבי בה"ד 20 – מתחם דרומי "לודן טכנולוגיות סביבה", ינואר 2018.

קידוחי דגם הקרקע בוצעו בהתאם למסקנות הסקר ההיסטורי ותוכנית החקירה המפורטת שהועברת ע"י החברה לשירותי איכות סביבה ואושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה بتاريخ 29.6.17. הסקר בוצע במסגרת מכח A9 וכלל

שני סבבים של קידוחים. במסגרת סקר הקרקע שבוצע בחלק הדרומי של בה"ד 20 בוצעו בשלב ראשון 61 קידוחי דיגום ובשלב שני בוצעו 21 קידוחים נוספים לתחום המקודם שנמצא בסביבה הראשית. סה"כ 82 קידוחים עד תייחום מלא. דיגום הקרקע בוצע כל כ- 1 מ' עד לעומק של כ- 3- מ' בהתאם לתכנון ראשי ובסלב השני של התיכון העמוקו קידוחים מסויימים לתחום אנכי עד עומק מקסימלי של 19 ס"מ סריקת מתכות וניתות, TPH, VOC, SVOC מ'. בדיקות המעבדה לקרקע כללו אנליזות של גודל גרגר. מממצאי המעבדה עולה כי בכל הקידוחים שבוצעו באתר לא נמצאו חריגות במרכיבי מתכות, 48 , נמצא כי בכל הקידוחים שבוצעו, פרט לקידוח ק-37 - TPH - בבדיקה ה- VOC 51 | 50 , לא נמצא חריגות או שהערכים היו נמוכים מס' הגילוי של מכשורי המעבדה עבור כל החומרים שנבדקו. סביר הקידוחים בהם אותה חריגות נערכו סבבי דיגום נוספים עד לתיכון מלא של המקדים במימד האנכי והאופקי. מממצאי אנליזות גז הקרקע עולה כי בכל נקודות הדיגום לא נמצא חריגות בחומרים השונים בהתאם להשוואה לערכי הסף ב IRBCA (Tier 1 ב 7.2 a טבלה).

1.4.2 דוח סקר קרקע וגז קרקע אקטיבי בה"ד 20 – מתחם צפוני "לוזן טכנולוגיות סביבה", מאי 2018.

קידוחי דיגום הקרקע בוצעו בהתאם למסקנות הסקר ההיסטורי ותוכנית החקירה המפורטת שהועבירה ע"י החברה לשירותי איכויות סביבה ואושרה על ידי המשרד להגנת הסביבה בתאריך 29.6.17. הסקר בוצע במסגרת מכח A9 וכלל שני סבבים של קידוחים. במסגרת סקר הקרקע שבוצע בחלק הצפוני של בה"ד 20 בוצעו בשלב ראשון 46 קידוחי דיגום ובשלב שני בוצעו 27 קידוחים נוספים לתחום המקודם שנמצא בסביבה הראשית. סה"כ 73 קידוחים עד תייחום מלא. דיגום הקרקע בוצע כל כ- 1 מ' עד לעומק של כ- 5-3- מ' בהתאם לתכנון ראשי. בדיקות סריקת מתכות וניתות גודל גרגר, VOC, TPH, SVOC המעבדה לקרקע כללו מממצאי השדה ומ ניתוח המעבדה עבור גודל גרגר עולה כי חתך הקרקע באתר מתאפיין ברובד עליון של כ- 3 מטרים המורכב בעיקר מחולדק ומעט סילט וחרסית. התווך הרווי תחת האטור נמצא בעומק של כ- 30 מ' ביחס לפני הקרקע. מממצאי המעבדה עולה כי בכל הקידוחים שבוצעו באתר לא נמצא חריגות במרכיבי מתכות, 90 , נמצא כי בכל הקידוחים שבוצעו, פרט לקידוח ק- 83 TPH בבדיקה ה- VOC לא נמצא חריגות או שהערכים היו נמוכים מס' הגילוי של מכשורי המעבדה עבור כל החומרים שנבדקו. במסגרת הסקר באתר בוצעו בדיקות גז קרקע אקטיבי בשיטת 15- O2 ב 7 נקודות באזוריים שונים, כאשר בכל נקודה בוצע הדיגום מעומקים של 2 | 7- מטרים מממצאי אנליזות גז הקרקע עולה כי בכל נקודות הדיגום לא נמצא חריגות בחומרים השונים בהתאם להשוואה לערכי הסף למעט ק- 85- בעומק 7 מטר חריגת נפתלן בהתאם להשוואה לערכי הסף ב IRBCA (Tier 1 ב 7.2 a טבלה).

1.4.2.1 סיכום תוצאות מעבדה סקר קרקע

| בה"ד 20 דרום | |
|---|--|
| זיהום: דלקים | |
| נמצאו חריגות בירכוז HPC, המעידות על זיהום הקרקע בדלקים. | |
| ערכי החריגות נעים בין כ- $1,053\text{ m}^3$ עד כ- $18,124\text{ m}^3$. | |
| פוליגונים | |
| A_S – שטח של 16.9 מ"ר, נפח 34 מ"ק | |
| B_S – שטח של 17.1 מ"ר, נפח 26 מ"ק | |
| C_S – שטח של 62.2 מ"ר, נפח 187 מ"ק | |
| D_S – שטח של 32.8 מ"ר, נפח 525 מ"ק | |
| בה"ד 20 צפון | |
| פוליגונים | |
| 1_A_N – שטח של 340.8 מ"ר, נפח 511 מ"ק | |
| 2_A_N – שטח של 41.1 מ"ר, נפח 62 מ"ק | |
| 3_A_N – שטח של 53.7 מ"ר, נפח 81 מ"ק | |
| 1_B_N – שטח של 133.9 מ"ר, נפח 201 מ"ק | |
| 2_B_N – שטח של 36.8 מ"ר, נפח 55 מ"ק | |

טבלה 4 סיכום תוצאות ומסקנות סקר הקרקע בה"ד 20, להן טכנולוגיות סביבה 2018 לפי סוג זיהום ומתחם

2 ניהול הפרויקט

פרק זה מציג את תהליכי ניהול השיקום על ידי החברה לשירותי איכות הסביבה, כזרוע הביצוע של תכנית האב הלאומי לשיקום קרקעות מזוהמות, בכפוף לועדת היגייני-משרדית ועדעה מקצועית, ובתיוום עם גורמי השטח והרשויות הרלוונטיות.

2.1 ייזום

עודת ההיגיינה של תכנית האב לשיקום קרקעות מזוהמות החליטה בתאריך 22/02/2017 על חקירת האתר בה"ד 20 והגדירה לפעולות זו סך של 650,000 ש"ח (לא מע"מ), בהתאם על הערכות הסקרים ההיסטוריים. בתאריך 26/12/2017 החלטה ועודת ההיגיינה על תקציב של 1,195,000 ש"ח (לא מע"מ) לצורך שיקום האתר ואילו בתאריך 02/07/2018 התקבלה תוספת של 260,000 ש"ח (לא מע"מ).סה"כ תקציב לשיקום הינו 1,455,000 ש"ח (לא מע"מ).

2.2 תכון

יעדי השיקום ותהליכי תכון העבודה בפרויקט בה"ד 20 התבססו על הערכת מוקדי הזיהום, כפי שזו בסקר הקרקע והגד שנערך באתר, כמפורט במובא (פרק 1.4). יצין כי במהלך העבודה בשטח, התברר כי קיים פער בין האומדן על פייהם נקבעה ותוקצבה תכנית העבודה לבין הזיהום בפועל, כפי שתואר בהמשך.

2.2.1 מכרזים לניכוי שירותים

כאמור לעיל, נעשה בפרויקט זה שימוש בשירותים שהתבססו על מכרזים שנכתבו במקור לפרויקט שיקום קרקע אחר (אפולוניה) ומכרזים רוחביים לכל הפרויקט.
נוכני השירותים נבחרו באמצעות מכרזים אלה:

- מכרז פומבי מס' 2016/A1: הזמנה להצעת הצעות למtan שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה וכי"צ"ה. המכרז פורסם בתאריך 2016/07/04, ההצעה הזוכה היא של חברת 'אולניק'.
- מכרז מסגרת פומבי מס' 2017/A9: הזמנה להצעת הצעות במכרז מסגרת פומבי **לביצוע סקר קרקע, גזוי קרקע וסקרים מודדים**. המכרז פורסם בתאריך 09/04/2017, ההצעה הזוכה היא של חברת לדון טכנולוגיות סביבה.
- מכרז מסגרת פומבי מס' 2017/A10: למtan שירותי הטמנת פסולת. פורסם בתאריך 06/11/2017, ההצעה הזוכה היא של מ.מ.מ מפעלי בטמננות מאוחדים (1998) בע"מ, גני הדס.
- מכרז מסגרת פומבי מס' 2017/A16: הזמנה להצעת הצעות למtan שירותי קבלן ראשי, עבודות חפירה, וכי"צ"ה ושירותי הבולות קרקע וחומרים מסוכנים באתרם שיקום קרקע. ההצעה הזוכה הינה של חופרי המרכז.
- מכרז מסגרת פומבי מס' 2018/A14: להתקשרות בסכם מסגרת למtan שירותי קליטת קרקע לטיפול ביולוגי. פורסם בתאריך 20/02/2018, ההצעה הזוכה היא של איזופט.
- ספק יחיד: טיפול תרמי לקרקע מזוהמת במפעל נשר.

2.2.2 תכנון עלויות ושיקום

2.2.2.1 תכנון עלויות

להלן הערצת עלויות טיפול בקרקע המזהמת לפני עבוזות השיקום, بما שהוגדרה על ידי החברה לשירותי איכوت הסביבה²:

| רכיב | עלות נ' (לא מע"מ) |
|----------------------|-------------------|
| פסולת מעורבתת דודאים | [REDACTED] |
| איזיטופ | [REDACTED] |
| דיגום מודדא | [REDACTED] |
| הסדרת אתר | [REDACTED] |
| מדידות | [REDACTED] |
| פיקוח רשות העתיקות | [REDACTED] |
| סה"כ עלות משוערת | 392,068 |
| בצ"מ | 509,689 |

| רכיב | עלות נ' (לא מע"מ) |
|------|-------------------|
| ISCO | [REDACTED] |

| רכיב | עלות נ' (לא מע"מ) |
|------------------------------------|-------------------|
| נשר כולל הובלה | [REDACTED] |
| עלות מקדח CFA כולל הובלה והთארגנות | [REDACTED] |
| עלות CLSM | [REDACTED] |
| עלות חפירה | [REDACTED] |
| ליוני יונץ מקצועני ואנכליות | [REDACTED] |
| מדידות | [REDACTED] |
| פיקוח רשות העתיקות | [REDACTED] |
| סה"כ עלות משוערת | 620,770 |
| בצ"מ | 807,001 |

² מתוך תכניות עבודה שהוגשו למשרד להגנת

2.3 ביצוע

בפרק זה מתוארת התנהלות עבודות השיקום. בצורה הכרונולוגית של כל העבודה בשטח:

2.3.1 התנהלות כרונולוגית (אביי דרכ)

פברואר 2017

- 22/02/2018 – תקצוב בוועדת היגי לחקירה באתר.

יוני 2017

- 01/06/2017 – הגשת תכנית חקירה לאתר.
- 29/06/2017 – אישור תכנית חקירה לאתר.

יולי 2017

- 02/07/2017 – הגשת תכנית חקירה מעודכנת בעקבות פגישה עם המשרד להגן"ס.
- 02/07/2018 – תוספת תקצוב בוועדת היגי לשיקום האתר בסכום של 260,000 ש"ל (לא מע"מ)

דצמבר 2017

- 26/12/2017 – תקצוב בוועדת היגי לשיקום האתר בסכום של 1,195,000 ש"ל (לא מע"מ).

ינואר 2018

- 15/01/2018 – הגשת דוח סקר קרקע וגוד קרקע אקטיבי בה"ד 20 – מתחם דרום.

מאי 2018

- 01/05/2018 - דוח סקר קרקע וגוד קרקע אקטיבי בה"ד 20 – מתחם צפון.

•

יוני 2018

- 20/06/2018 – בקשה לקבלת אישור מנהל לפינוי קרקע לאיזיטוף וגני הדס.
- 28/06/2018 – לקבלת אישור מנהל לפינוי קרקע לאיזיטוף.

יולי 2018

▪ 26/07/2018 – פרסום מכח ISO.

אוגוסט 2018

- 08/08/2018 - הגשת תכנית עבודה סופית למשרד להגנת הסביבה.
- 09/08/2018 – קבלת אישורי מנהל לגבי הדס (מחליף את האישור שנייתן לחרובית).
- 15/08/2018 – התחלת עבודות שיקום באתר.
- 28/08/2018 – הגדלת אישור מנהל לגבי הדס (מכמות של 0,600 טון ל 4,100 טון) ולאיזיטוף (מכמות של 950 טון ל 1,810 טון).

ספטמבר 2018

- 06/09/2018 – סיום עבודות שיקום באתר לאחר קבלת תוצאות דיגום מודוא.
- 30/09/2018 – בקשה לשחרור אתר NFA

אוקטובר 2018

- 11/10/2018 – הכרה על חברת LDD זוכה במכח ISO.

נובמבר 2018


- 06/11/2018 – דיגום מודוא חוזר
- 09/11/2018 – קבלת תוצאות דיגום מודוא חוזר (בהתאם להנחיות מחוז מרכז)
- 11/10/2018 – העברת דוח דיגום של חברת לוון לחברת לשירותי איבוט הסביבה ולמשרד להגנ"ס.

ספטמבר 2019

- 02/07/2019 – תחילת עבודות במוקד عمוק
- 06/08/2019 – סיום עבודות במוקד عمוק



תמונה 1 בה"ד 20 צפוי



תמונה 2 החלפת קרקע בموقع عمוק

3 ביצוע עבודות השיקום: נתונים


כפי שתואר בפרק 2, עבודות השיקום באתר בה"ד 20 תוכננו על בסיס הערכת היקפי זהום הקרקע כפי שנקבעו במספר סבבי סקרי קרקע קודמים, בהם נמצאו בדיגום הקרקע מזהם TPH. "סקר חלופות שיקום, בה"ד 20" שהוכן ע"י החברה לשירותי איכوت הסביבה ותכנית העבודה קבעו אומדן כמות קרקע לשיקום, והגדיר מתחמים ("פוליגונים") בשתי רמות זהום שונות, לשיקום באמצעות פינוי לאתרי קצה שונים – אס"פ יבשה וטיפול ביולוגי. על פי נתונים אלה הוערך כי עבודות השיקום באתר יארכו כ – 5 ימים במקומות הרדודים | כ – 4 חודשים במקומות عمוק.

3.1 שיקום מוקדים ודודים – חלק ראשון של הפרויקט


שיקום האתר בוצע בשיטה של חפירה, העמסה ופינוי מיידי של הקרקע (פרט לקרקע במוקד S שנערכה ונדגמה).
בוצעה חלוקה לשני אתרים קצה מ – 9 פוליגונים.

סך כמות הקרקע שנחפרה והועברה ליעדי קצה מוקדים ודודים היא 4,144 טון.

עלות החלק הראשון של הפרויקט עומדת על 836,243 ₪ (ללא מע"מ).



איור 1: מיפוי מוקדי ציונים מתחם דרומי



איור 2 מיפוי مواقع זיהום מתחם צפוני



תמונה 3 משאיות להעמסת קרקע ממתחם צפוני



תמונה 4 מדידת עומק חפירה מתחם צפוני



תמונה 5 העמסת קרקע מתחם צפוני לאיזיקוף

3.2 שיקום מוקד عمוק בשיטת ISCO – פוליגון D_S חלק שני של הפרויקט

במהלך התכנון לשיקום האתר בה"ד 20, החברה בינה שיטות טיפול במוקד העמוק ביןיהן חפירה ופינוי של הקרקע וטיפול *situ* בו באתר. החברה בינה יחד עם המשרד להגנ"ס את היכולות האפשריות לשיקום במסגרת דוח חלופות ISCO - In Situ Chemical (ימי) (ISCO) לשיקום בה"ד 20 ובהתאם לדוח, הוחלט על שיקום *situ* בו באמצעות חימצן כימי (Oxidation).

חברת אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות בע"מ (DDT) זכתה במכרז מס 2018-A18 לביצוע שיקום האתר בשיטת (ISCO) שפורסם על ידי החברה לשירותי איכותסביבה.

השיטה מבוססת על ייצור ריאקציית חמצן חזקה המסוגלת לפרק את המזוהמים בקרקע. שיטה זו מתאימה לטיפול ביוחומי קרקע מזיקים, בהם תהליך החמצן מפרק את שרשות הפחמן לייצור תוצריו פירוק סופיים לא רעלים. היתרונות המרכזיים של השיטה הוא טיפול בזיהום ללא חפירה שבשל עומקה מצוריבה שיפורים נרחבים ועובדת הנדסה אדרוחית רבה.


במחצית השנייה של 2018 הותקנו באורת החדרה לחדרה הקרקע המזוהם והחללה פעולה החדרת המתחמנים וחומרים משפיעים נוספים. בתום סיבב החדרה הראשון בוצע דיגום קרקע אשר נמצא לא העידו על הפחתה בריכוז הזיהום מתחת לקרקע. לביקשת הספק בוצע סיבב החדרה נוספת והוא כשל.

בעקבות הממצאים הוחלט שלא להמשיך את שיקום המוקד העמוק בשיטת ISCO אלא לחפור ולפנות את הקרקע המזוהמת במוקד.

3.3 שיקום מוקד عمוק – חלק שלישי של הפרויקט


שיקום האתר בוצע בשיטה של חפירת המוקד המזוהם ויצירת שיפורים לעומק של כ- 7 מ' באמצעות צמ"ה סטנדרטי, החלפת קרקע ב- CLSM באמצעות מקדח כלונסאות CFA מעומק 7 מ' עד לעומק של כ- 17 מ', פינוי הקרקע המזוהמת לטיפול, החזרה והידוק הקרקע. הקרקע המזוהמת בריכוז הגובה מ- 1,800 מ"ג/ק"ג HPT כתובת לנשר.

| | | |
|---|--------|------|
| חפירה מלאה לעומק 5 סמ"ר, מחזור בסעיפים "עלות חפירה ואיסול בקרקע מזוהמת" | | נקרא |
| חפירה מלאה בעומק 0 סמ"ר ועד ל 7 ל' לביצוע הפעולים של סכנת קדוח | 160 | |
| חפירה מספקת לגרכ' בפחמות כל גרא מסמל שוכן של 1*1 מ"ר | 5377.5 | |




איור 3 להלן איור הממחיש את החפירה והשיפועים הנדרשים

להלן איור המתאר את הדיזום במקודם:



איור 4 התפשטות הדיזום



איור 5 כלונסאות לאחר החלפת קרקע

4 תקציב

4.1 סך כל עלויות רכיבי השיקום (אומדן מול ביצוע)


| שיטת שיקום/מועד | אומדן תקציבי נט (לא מע"מ) | הוצאות בפועל נט (לא מע"מ) | |
|--|---------------------------|---------------------------|--|
| шиיקום מוקדים דודים | | | |
| ערוך עליון - OSCO שיקום בשיטת של אומדן | | | |
| шиיקום מוקד عمוק בשיטת החלפת קרקע | | | |
| סה"ב | 1,832,838 | 1,482,689 | |

| שיטת שיקום/מועד | כמות מוערכת לשיקום (טון) | כמות שטופלה (טון) | |
|--|--------------------------|-------------------|--|
| шиיקום מוקדים דודים | 1,849 | 4,144 | |
| ערוך עליון - OSCO שיקום בשיטת של אומדן | 841 | 0 | |
| шиיקום מוקד عمוק בשיטת החלפת קרקע | 952 | 1,349 | |
| סה"ב | 3,642 | 5,493 | |

³ חברת LDD זכתה במכרז בעלות של █ אך לא קיבלה תשלום היות והשיקום לא צלח.


4.1.1 נתוני סטטיסטיים

בתרשים להלן ניתן להתרשם מתכון מול ביצוע התקציב:



איור 6 תכון מול ביצוע תקציבי

בתרשים להלן ניתן להתרשם מתכון מול ביצוע לכמויות טיפול בקרקע מודחמתה:



איור 7 תכון מול ביצוע במות קרקע לטיפול

5 מסקנות והמלצות

בז"ח זה נמנा מספר המלצות כפי שהוסקו מפעילות באתר בה"ד 20, צrifin.

5.1.1 הוצאה היתרים רגולטוריים שונים

מושע להעביר אחריות להוצאה היתרי חפירה ותיאום תשתיות לחברת המתמחה בזה בשלב מוקדם ככל שניתן.

5.1.2 אתרי קצה

מומלץ להרchieב את נתונים השירות בקלט קרקטו מוחמות על ידי הבנת מכון חובי.

5.1.3 היררכות – סקרי קרקע, תייחום הדיזהום ובוחינת חלופות

במהלך העבודות בשטח באתר בה"ד 20, זוהו פערים ניכרים בין תייחום הדיזהום שנקבע ע"י סקרי הקרקע הקודמים לפרויקט, לבין הדיזהום הקיים בשטח בפועל. בבה"ד 20 מדרשה הרחבת משמשותת של הפרויקט בכדי להתמודד עם הרחבת של הפוליגונים שלא אותה בסקרי הקרקע, עם השלכות על תקציב הפרויקט ולוח הזמנים לביצוע. מסקנה עיקרית של הפרויקט היא כי יש לשאוף לביצוע תייחום מדויק בכל הניתן, מיפוי והערכת במויות מדויקים ככל האפשר בשלבי חקירת הקרקע.

5.1.4 תכנית עבודה

מושע להגדיל את סעיף הבצ"מ מ 30% ל- 50%, עקב ממצאים בלתי צפויים העולים לצוץ בפרויקט, כגון הגדלה של נפח החפירה או שינוי ניתוב לקרקע המיועדת לטיפול באתר קצה אחד לשנהו, כדי שקרה עם הקרקע שנמצאה מתחת למילול הדלק בתחום הדורמי.

5.1.5 ליווי דוגם מוסמך/יועץ

ביצוע החפירות בפרויקט בוצע בליווי דוגם מוסמך/יועץ מטעם חברת "לוזן". הליווי שיפור את זמני הדיגום המודדים וקבלת הנתונים מהמעבדה לצורך המשך חפירה. כמו כן, בוצעו בשטח בדיקות בגין PID, ריח ומראה על ידי היועץ, ובמקרים מסוימים החפירה הורחבה ללא דיגום. השיטה זו הוכיחה את עצמה בפרויקט היהת ברוב המקרים שבוצעה הרחבה על ידי ממצאי השטח, הייתה קורלציה בין הרחבה לבין הנתונים שהתקבלו מהמעבדה. שיטה זו חוסכת זמן ובכסף.