



**סיכום ישיבת ועדת היגוי – פגישה מס' 19 מთאריך 29.04.2021**

הפגש נערך במתחם אס"פ נתניה

**noc'him:**

**חברי ועדה:**

נציג המשרד להגנת הסביבה: שולי נזר

נציג אגף תקציבים: יגאל גוטשל

נציג החשב"ל: יעל פריש ואילנית וורנר

**משתתפים נוספים:**

משרד הביטחון: מיכל שפיגל, עדי סלם

רמי: אודליה מדר

המשרד להגנת הסביבה: מרק כץ, אבי חיים, נעם פוניה, עדי ליפשיץ, מיכל לוי, דקלה דותן וחגית נבו.

חברה לשירותיiah"ס: אולג גראנד, מותי כספי, מרינה בלנקו.


חברת אדמה: עומר יהלומי

**סיכום הישיבה:**

1. **סיור:** בתחילת המפגש נערך סיור בשטח מתחם אס"פ נתניה, בדגש על פעילות מתן השטיפה והשתוחים שזוכו.

2. **STITOS הפרויקט:** בסה"כ הושלים הטיפול ב-20 פרויקטים, 3 פרויקטים מאוז וועדת ההיגוי האחורונה: צrifpin מתחם 3 (ברכוות המים), צrifpin מתחם 5 (לא כולל מגרש 143), אס"פ נתניה שלב ה'. 8 פרויקטים נמצאים בשלב שיקום, 12 פרויקטים בשלב חקירה, 21 פרויקטים נמצאים בשלב סקר היסטורי והכנות תכניות חקירה. פנוו 146,700 טון קרקע מ- 11 אתרים, 65% ביחס לעד לשנת 2021 (עד מצבבר מהתחלת הפרויקט). הנוכחי. שוחררו להמשך פיתוח 3,750 דונם, אש"ח 253,839 אש"ח מותכם 27.5% לטובות שיקום בסיסי צה"ל ותע"ש. היקף הביצוע 143,114 אש"ח.

3. **תקציב מול ביצוע:**



• **אתרים בשלב שיקום:** עיכוב של כחצי שנה בשיקום בחו"א 27 אשר וועדת ההיגוי אישרה את שיקומו בוועדה מס' 18, בכפוף למציאת מנגנון תשלום. בשלב זה טרם התקבלה התchiaiyot לשיקום האתר משרד הביטחון או משרד האוצר אשר אמורים לתקן את השיקום.





- אטרים בשלב חקירה: עיכובים של שלושה חודשים באתר תמ"ל 1046 בשל דרישת הרחבת החקירה עקב ממצאים חריגיים בגן הקרקע, ובऋיפין בשל עונת הגשמים.
- אטרים בשלב סקר היסטורי: 8 אטרים שטרם אושרו – אטרים שנכללים בתכנית העבודה אך ועדת ההיגיון טרם אישרה ועדת ההיגיון את הכללים בפרויקט. ועיכוב של שלושה חודשים לעומת תכנית העבודה המאושרת במחנה נתן בשל קושי לתאמס כניסה לאטר מול מערכת הביטחון.
- ועדת ההיגיון אישרה את עדכוני הלוייז הבאים:

פרויקטיטס:	שלב	לוייז מקורי	לוייז מאושר	עיכוב צפיו מלוייז מאושר	סיבה – פוליה מתקנת
בסיס דלק אשדוד – מוקד عمוק	שיקום	דצמ-22	יוני 25 (30 חודשים)	unin InSitu שהוא יותר סיבתי ויותר זול, אך אורך זמן ממושך	סוכם עם רמי'י כי לחות הזמנים מאפשרים שיקום
		דצמ-21			
אס"פ נתניה – שטח המערבי	שיקום	אוגוסט 21 (4 חודשים)	אוגוסט 22 (4 חודשים)	unin העיכוב בהקמת מתן השטיפה גורם לעיכוב בלוחות הזמנים. אולם, השטחים לפיתוח החלק המזרחי של האתר כבר זוככו, וב班子 רמי'י יכולה להתחילה לפתח.	דרישת אגף פסולת לבצע חקירה משלימה בחלק הצפוני של המטמנה, כולל סקר גז מטמנה.
		מאי-21			
מטמנה יבנה	שיקום	אוגוסט 22 (4 חודשים)	יוני 22 (10 חודשים)	unin המאפיינים הייחודיים של המותחים חיבו הכתנת מכוז יהודוי, ועדכון התכניות בהתאם ללוחות הזמנים של המכוז.	unin דרישת אגף פסולת לביצוע חקירה משלימה בחלק הצפוני של המטמנה.
		דצמ-21			
רתמים	תכנון שיקום	אוגוסט 21 (4 חודשים)	יוני 21 (4 חודשים)	unin עיקוב ממצאים חריגיים בגן הקרקע, עבורים נדרשו סבבי דיאגומ נוספים	unin מחייבת ערווער – מחצבה נטושה בנגב שרמי'י מותכוונים לשוק מחדש לטובה ח齊ה. האתר הוכלל בוועדת ההיגיון 17 במאי 20.09.09. באטר התקיימה פעילות עברינית, ובשלב מתנהל הליך פלילי בגין מספר גורמים שככל הנראה פועל להטמין פסולת בשטח המטמנה. עדמת הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה היא שיקום האתר בעת הזה על ידי המדינה, לא יגע בעתיד ביכולת של המדינה להיפרע אל מול העבריניים ככל שתהיה הרשעה. חבריו ועדת ההיגיון אישרו ■■■■■ לטוות חפירה מיוון ופינוי הפסולת לאתר קצה מורשים, בהמשך לאומדן העליות שנשלח לחבריו הוועדה כחומר רקע.
		פבר-21			
תמ"ל 1046 – או"ר יהודה	חקירה	אוגוסט 20			

#### 4. החלטות ועדת ההיגיון:

- מחייבת ערווער – מחצבה נטושה בנגב שרמי'י מותכוונים לשוק מחדש לטובה ח齊ה. האתר הוכלל בוועדת ההיגיון 17 במאי 20.09.09. באטר התקיימה פעילות עברינית, ובשלב מתנהל הליך פלילי בגין מספר גורמים שככל הנראה פועל להטמין פסולת בשטח המטמנה. עדמת הלשכה המשפטית של המשרד להגנת הסביבה היא שיקום האתר בעת הזה על ידי המדינה, לא יגע בעתיד ביכולת של המדינה להיפרע אל מול העבריניים ככל שתהיה הרשעה. חבריו ועדת ההיגיון אישרו ■■■■■ לטוות חפירה מיוון ופינוי הפסולת לאתר קצה מורשים, בהמשך לאומדן העליות שנשלח לחבריו הוועדה כחומר רקע. אילנית וורנר ביקשה להכניס להחלטה הוועדה הערה כי חברי הוועדה מאשרים את התקציב בכפוף לקבלת התchieיות התקציבית מרמי'י. שולי נור ביקשה לוודא כי התקציב הוועדה יעשה במסנה זהירות כדי לוודא שהיא בידנו המידע הנדרש על מנת להיפרע על ביצוע השיקום ככל שבית המשפט יאפשר זאת.





**שדה תעופה עטרות** – שדה התעופה הוקם בחסות הממשלה הבריטי בשנת 1918 ולאחר מכן פעל תחת השלטון הירדני, ובהמשך תחת רשות. באתר עמדת לком שוכנות מגורים, ורמיי קיבלו בעלות על קרקע כולן היזומות. חברי וועדת ההיגוי אישרו את הכללת האתר ותקצוב חקירה על סך █ מיל"ח. אילנית וורנר ביקשה להכניסה להחלטת הוועדה הערכה כי חברי הוועדה מאשרים את התקציב בכספי לקבלת התcheinויות התקציבית מרמיי.

- **צריפין מתחם 5 (מגרש 143)** – אי שיקום האתר מעכבר את פיתוח המתחם אשר כבר שוק ע"י רמיי. לאור לוח הזמנים ובהתאם לסקור החלופות נבחרה חלופה של חפיריה ופינוי, בעלות מערכת של כ█ ש. נציג החברה לשירותי איכות הסביבה הציג את האומדן והחלופות. מיכל שפיגל ביקשה זמן נוספת לקראו את הסקר ההיסטורי שנערך באתר. לאחר חברי הוועדה אישרו את הchlופה והתקציב, וסוכם כי משרד הביטחון יעדכו על עמדותם בתוך שבוע. יובהר כי השיטה של צrifין נכללה במסגרת הסכם שוהים 3.
- להלן סיכום ההחלטה המאושרת:

מתחם	מהות ההחלטה	מסגרת התקציבית (מיליון ₪)
מחצבת ערעור	תקצוב חפיריה מיון וסילוק הפסולת	█
שדה תעופה עטרות	הכללת אתר ותקצוב חקירה	█
צריפין מתחם 5 (מגרש 143)	בחירה חלופת שיקום ותקצובה	█
סה"כ		█

#### 5. נושאים נוספים וشوנות:

- **מתקן שטיפה ארצי** – נציג החברה לשירותי איכות הסביבה עדכו על התקדמות הקמת מתקן השטיפה הארצי באזורי התעשייה בראון. המתקן נמצא לקרה הרצה, ואנו מוקווים כי הוא יוכל לקלוט קרקע מזוהמת בעוד כחודש.
- **עיכובים בכניםה למתקנים צבאיים** – המשרד להגנת הסביבה והחברה לשירותי איכות הסביבה עדכו על קשיים בתיאום כניסה למACHINE נתן. נציג משרד הביטחון השיבה כי הנושא יטופל על-ידי.
- **מיתוג הפרויקט** – המשרד להגנת הסביבה והחברה לשירותי איכות הסביבה עדכו כי מתנהל מהלך למתג מחדש את פרויקט שיקום קרקע המדינה באופן שיסייע להערכת הפרויקט מול הציבור ורשויות מקומיות. בשלב זה נבחר שם חדש לפרויקט "אבן דרך", ותחתיו ירשם "הפרויקט הלאומי לשיקום קרקע המדינה". בהמשך יתוכנן לוגו ייעוד ופורמט ייצובי.
- **עיכוב בקבלת חומרין רקע לוועדות ההיגוי** – כניסה הערכה לסדר היום כי החומרים לוועדות ההיגוי צריכים להישלח בשבוע מרראש.

סיכום: חגיון נבו

העתקיים: נוכחים, חברי וועדת ההיגוי

